

Nuova linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella

Progetto PNRR 

Descrizione dell'intervento

Il progetto ha come obiettivo il collegamento della città di Matera all'infrastruttura ferroviaria nazionale attraverso la realizzazione di una nuova linea elettrificata di 20 km a semplice binario che si allaccia alla stazione di Ferrandina sulla linea Potenza - Metaponto.

Le opere consistono nell'adeguamento e completamento delle opere civili fino ad ora realizzate, nell'attrezzaggio tecnologico della linea e della stazione di Matera La Martella e nella realizzazione di una lunetta a nord di Ferrandina per garantire il collegamento diretto verso Potenza ("Lunetta Ferrandina").

Il progetto consentirà di istituire relazioni ferroviarie di lunga percorrenza per collegare Matera con il sistema AV e potenziare l'offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza e qualità.

CVI: 365 M€
Finanziati: 365 M€
(50 M€ a valere su fondi PNRR)



Nuova linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella

Progetto PNRR

Gantt

Nuova linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale																			1/8
Cronoprogramma Attività - Tabella di previsione per singola opera, per 4 fasi e per trimestri																			
CUP J81H9200020001																			
Nuova Linea Ferrandina - Matera La Martella																			
N. FASE	ATTIVITA'	dic-18	...	dic-20	mar-21	giu-21	set-21	dic-21	mar-22	giu-22	set-22	dic-22	mar-23	giu-23	set-23	dic-23	mar-24	...	dic-26
1	Redazione e approvazione progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)																		
2	Redazione e approvazione progetto definitivo per Appalto (PD) (*)																		
3	Attività Negoziale																		
4	Consegna delle prestazioni, progettazione esecutiva (PE) e realizzazione																		

(*) L'approvazione del PD è a cura del Commissario Straordinario d'intesa con il Presidente della Regione (ex. art. 4, comma 2, del D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55/2019)

Principali iniziative adottate e da adottare

Principali iniziative adottate	Iniziative di prossima adozione
<ul style="list-style-type: none"> - Ordinanza n. 1 del 30/07/2021 – Disposizioni organizzative (art. 4 Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020). - Ordinanza n. 2 del 30/07/2021 – Approvazione del Programma generale attività. - Nota Informativa del 04/08/2021 al Presidente della Regione Basilicata e ai Ministri competenti (MiTE, MIC e MiMS) circa le azioni a cura della Commissaria ex art.4, comma 1 della L.55/2019, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - Ordinanza n. 3 del 04/08/2021 – Avvio della procedura per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art.4, comma 2 del decreto-legge 18/04/2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/06/2019 n.55 - Nota alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE e alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiC per rappresentare l'urgenza di concludere l'iter ambientale ancora in corso, atteso che il termine perentorio per l'emissione del Decreto MiTE/MiC è scaduto il 5/09/2021. 	<ul style="list-style-type: none"> - Emissione dell'Ordinanza di Approvazione del Progetto Definitivo e monitoraggio continuo dell'avanzamento delle attività rispetto al cronoprogramma di riferimento pubblicato con l'Ordinanza n. 2.